

VERSLAG overleg inspectie-instellingen tanks - SIKB

Datum : 14 maart 2014
Plaats : SIKB, Gouda

Aanwezig :

Jacco vd Sande / Vd Velde Protection
Walter de Koning / SIKB
Gerard Drost / Vd Heide Inspecties
Roel Los / KIWA
Paul Buijtelaar / Ingenieursbureau Klink
Bart van Dongen/ Ingenieursbureau Klink
Marcel Struis / KIWA

Afwezig :

Leo van Kuijl / Vd Heide Inspecties
Frank Spiering / Vd Velde Protection
Floris Klink / Ingenieursbureau Klink

	1. Terugkoppeling vergadering AC Bodembescherming 20-020-2014
WdK	• Reactie m.b.t. aarding manifold → streven naar precisering 6803 (zie agendapunt 4) • Controlelijst bodembescherming (vloeren en riolering) t.b.v. milieucontroleurs van gemeenten: opmerkingen opdracht gevende branches. Nagaan van mogelijkheid uitbreiding met controlepunten voor tanks. • Vorming leesgroep rondom (wijzigingen in) de Activiteitenregeling
	2. Activiteitenregeling / relatie met PGS
WdK	• Notitie over relatie bodembescherming en PGS etc gemaakt door Programmaraad bodembescherming gezonden aan VOTOB en PGS-organisatie. Notitie doorsturen aan inspectie-instellingen • Koers VOTOB: schrap dubbele teksten (wel verwijzen naar AS 6800 etc., maar werkwijze niet beschrijven in AS 6800) • Overleg met delegatie PGS-organisatie op 9 april. Robbert Boer schuift aan. Marcel zal Robbert inpraten.
MS	
	3. Aanpassing Regeling Bodemkwaliteit
WdK/ MS	• Wijzigingsblad met nr. 5 is gestrand in toets door ILT, daardoor niet opgenomen in versie van de Regeling bodemkwaliteit (erkenningverplichting) die op 1 april 2014 in werking treedt. Mag dus niet gehanteerd worden. • De wijziging is wel geaccepteerd door RvA. • Struikelpunt voor de Rbk was vooral onduidelijkheden bij ILT over accreditaties voor de AS 6800. Overleg met I&M voeren over het alsnog opnemen in de Rbk (volgende wijziging verwacht 1 januari 2015). Hier ook de andere wijzigingen (zie punt 4) bespreken Indien nodig assisteert Marcel. • In Rbk wordt in de toekomst zo min mogelijk gewerkt met Wijzigingsbladen (tekst direct verwerken in hoofddocument, tenzij dat grote bezwaren oplevert)



	4. Aarding manifolds en andere praktijkpunten
GD	a. <u>Aarding / 6803</u>. Besproken wordt dat het gaat om de situatie dat de dampretourleiding gekoppeld is aan het manifold; alleen bovengrondse situaties. Dat geeft de mogelijkheid tot ontlading en bij combi met vluchtig mengsel de mogelijkheid van een inwendige explosie. Het effect hiervan is alleen (kans op) materiële schade, geen persoonlijke ongelukken. Zowel kans als effect worden dus laag ingeschat. De preventie is (als er toch al onderhouden wordt) simpel Gewenste werkwijze bij inspectie: in deze situaties manifold doormeten. Bij waarde > 1000 Ohm afkeuren, bij lagere waarde goedkeuren.
WdK/ MS/ PT	Uitschrijven wijziging in 6803 en voorleggen aan AC. Tevens bespreken met REIT-commissie tijdens overleg op 21 maart. Pieter schuift aan Te gebruiken vanaf datum goedkeuring door AC.
GD	b. <u>Tekst 6811 par 4.2.3</u> is verwarrend → aanpassen
	5. Proefopstelling hechtingsproeven
RL	Voorstel Paul wordt door Roel nog bekeken. Tekst zo opzetten dat de proef ook als validatie ihkv 17020 / T-33 kan gelden
PB	(aangepaste) notitie rondsturen naar andere inspecteurs
	6. Bijeenkomst inspecteurs
WdK	- Onderwerp: - Gekozen wordt voor: - Hoe zit een tankinstallatie in elkaar - Actualiteiten m.b.t. aarding / aanpassing 6803 - Reserve onderwerpen - ARBO i.r.t. 6811 - Water sludge beoordeling 1 bijeenkomst: maandagmiddag 22 september 2014. In beginsel in Gouda. - Vorbereiden in overleg met VTI (contactpersoon Jan Kamphuis). De bestaande opleiding relateren naar AS 6800 aspecten. - Bijeenkomst wordt gefilmd en op youtube geplaatst zodat mensen die niet kunnen en nieuwelingen later ook kunnen kijken
	7. Volgende vergadering
	31 oktober 2014, 9.00 uur
RL GD	8. Rondvraag Contact Vd Heide – KIWA m.b.t. intro camera-inspecties. KIWA checkt wanneer zich een geschikte gelegenheid voordoet.