

Verslag Overleg Inspectie - Instellingen tanks

Datum : 30 november 2012

Locatie : SIKB - Gouda

Aanwezig : Marcel Struis, Paul Buitelaar, Pieter Tienstra, Roel Los, Frank Spiering,
Walter de Koning (voorzitter), Leo van Kuijl en Gerard Drost (notulist)

1. Opening, vaststelling agenda

Walter heet iedereen welkom.

Maikel Prins (vertegenwoordiging VTI) is helaas niet aanwezig.

De agenda wordt vastgesteld.

2. Doel, deelnemers en werkafspraken

Doel

Het doel van dit overleg is tweeledig

1. Harmonisering van de uitvoering
2. Eventuele kleine tekstaanpassingen van schema /bijbehorende protocollen initiëren en voorleggen aan het AC Bodembescherming.

Input wordt verwacht van de deelnemers en (eventueel uitgenodigde) vakdeskundigen (RvA).

Betreft de invulling van hoofdstuk 16 "Cooperation" van de ISO-IEC 17020.

Deelnemers

Structureel : afvaardiging van de Inspectie-instellingen die geaccrediteerd zijn voor het schema AS SIKB 6800 en één of meer van de bijbehorende protocollen.

Incidenteel : Op uitnodiging anderen bijvoorbeeld tankinstallateurs

Werkafspraken:

- Notulering zal roulerend plaatsvinden door de deelnemende Inspectie Instellingen
- Stichting ODI/VDV. Deze vertegenwoordigd de II bij het AC Bodembescherming. Niet alle II zijn lid van ODI/VDV. Ook binnen ODI/VDV vindt technisch overleg plaats onder de II. Men kan al voorwerk doen en zaken inbrengen in dit overleg bij SIKB, het is derhalve goede aanvulling.

Er is discussie rondom de accreditatie conform AS 6800. De RvA is niet eenduidig richting de II.

Besloten is dat Walter een mail over hoe de overgang zal plaatsvinden: alle bedrijven collectief over? Moet wel voor 1 mei anders komen II in de problemen v.w.b. de erkenning bij Bodem+.

3. Afronding accreditatieprocedure As 6800

De T-18 problematiek staat nog open. Op dit moment zijn de volgende apparatuur als “kritiek” bestempeld:

- Multimeter
- Buffervloeistof
- Aardingsweerstandsmeter
- Elektronische drukmeter
- Ultrasone wanddiktemeter
- Stappenplaatje
- Putdieptemeter

Dit betekent dat deze middelen “RvA” gekalibreerd moeten zijn. Er moet een notitie komen indien we deze middelen iets als niet-kritiek of als hulpmiddel willen classificeren.

Uitgangspunt in de discussie is hierbij : Kan het en is het nuttig.

Voorbeeld:

- Buffervloeistof met RvA-kalibratie is duur. Wellicht beter om te kijken of de pH überhaupt wel beoordeeld moet worden.
- Multimeters hebben een nauwkeurigheid die veel groter is dan geëist. Is een RvA kalibratie wel zinvol?

Conclusie : beoordelen of technisch nauwkeurigheid nodig/zinvol is of dat andere methoden mogelijk zijn.

Procedure : Eerst hier onderling overeenstemming over, dan de RvA benaderen en bij akkoord via wijzigingsblad AS/protocollen aanpassen.

Afspraak : van der Heide doet een eerste voorzet

4. Aanleiding / omvang van hechtproeven coating bij leidingen AS 6811

Voorliggende vraagstelling:

Destructief onderzoek. Moet er een indicatie zijn of doe je dit standaard (zoals momenteel in de 6811 vermeld staat).

KIWA : vanuit 17020 – niet slechter achterlaten dan je hebt aangetroffen. Huidige “6811-methode” gaat KIWA te ver. Als een leiding wordt afgekeurd om hechting moet deze worden vervangen, ook onder de vloeistofdichte bestrating. KIWA kent geen voorbeelden dat ongehechte leidingen lekkage veroorzaken. Voorstel is de stroom te meten en als deze goed is, niet verder te kijken.

Van der Heide : Stroomverbruik zegt niets over hechting. Wanneer er sprake moet zijn van hechting, dan kan je daar alleen wat over zeggen als je die je (steekproefsgewijs) controleert. In alle geldende normen wordt geëist dat coating voor KB beschermde objecten compatible moet zijn met KB. Hechting is dan een eerste vereiste. Dit wordt ook geëist in de BRL903 en stond ook

in KC 103 en KC 111. We moeten een uitspraak doen of een tank weer voor 15 / 20 jaar mee. Als de hechting niet is beoordeeld, kunnen we ook geen uitspraak hierover doen.

Afspraak : Roel maakt stappenplan / beslisboom samen met Frank

5. Bijeenkomst inspecteurs AS 6800 in 2013

September 1^e bijeenkomst geweest.

Gevoel : nuttig, moeten we weer doen met een frequentie van ongeveer een jaar.

Vastgestelde datum : 14 maart 2013 13:00 / 16.00 uur

Onderwerp : aarding

Opzet Theoretisch deel en deel met foto's met discussie erover

Indeling programma :

Mededelingen	¼ uur
Wat is het en hoe werkt het	½ uur (Leo)
Meting	½ uur (Roel) harmonisatie / insteek naar BRL
Voorbeeld praktijksituaties	1 uur (Pieter) Foto's uiterlijk 01-02-2013 naar Pieter.
Afronding	¼ uur

Voor wie bestemd: inspecteurs + ... (bijv. TM) naar eigen behoefte in te vullen

6. Opleiding camera-inspectie (6811)

Moeten een start maken en mensen kwalificeren. Roel heeft overleg met Peter Buitenhuis gehad. Deze stelt tank en camera ter beschikking voor opleiding. Er moet na afloop een certificaat worden afgegeven om opleiding aantoonbaar te maken.

Afgesproken is om elke II met 1 inspecteur te laten starten. Vervolgens kan deze de eigen mensen opleiden.

Roel : 1 persoon
Frank : 1 persoon
Paul : 1 persoon
Leo : 1 persoon

Roel organiseert e.e.a. in samenspraak met Peter.

Inspecteurs moeten individueel aan de slag terwijl anderen meekijken, onder auspiciën van SIKB. SIKB verstrekt de kwalificatie, uitvoering.

Cor Neeft wordt gevraagd om contact op te nemen met Roel.

Walter zorgt voor datumenquête. Namen deelnemers aan hem doorgeven.

7. Protocol 2002

Pieter is gevraagd om in de NEN-commissie veldwerk te gaan zitten (vanuit 2002 commissie).
Wie betaald dit (€ 1200,=).

Besloten dat KIWA / vdH / *Paul vraagt nog* / zullen meebetalen : ECO stuurt factuur.

8. Tarieven 2013 cfm licentie-overeenkomst

Walter geeft aan dat er een inflatiecorrectie zal plaatsvinden van 2,5%. Dit wordt nog bevestigd.

Ook is er sprake van aanpassing Logo (ISO 17020). Men is niet verplicht dit te gebruiken.

9. Vergaderschema 2013

6 maart 2014	09:00 uur	SIKB Gouda
11 oktober 2014	09:00 uur	SIKB Gouda

10. Rondvraag

Gerard :

Van der Heide heeft behoefte aan regels omtrent Second opinion : m.n. 6811

Hoe gaan we ermee om: nu weten we niet dat deze gehouden is. Als een II A iets afkeurt en II B keurt dit goed, gaat de eigenaar verder met het antwoord van II B. Dit moet niet kunnen (1x nee + 1 x ja kan geen ja zijn). zo kunnen II tegen elkaar worden uitgespeeld.
Iedereen beaamt de noodzaak van afspraken.

Volgende keer inhoudelijk er over hebben, Gerard zorgt voor opzet.

Frank:

Wat is de cATP : status?

Eric Ruweel is er mee bezig met de voorbereiding om invoering juli 2013 in Activiteitenbesluit .
Er is een voorpublicatie geweest : Eindversie wordt gepubliceerd op 1 mei.

Walter vraagt na bij Eric of cATP ook is gepubliceerd.

Presentielijst:

Gonda 30/11/12

Naam	e-mail
Leo van Kuijl	l.v.kuijl@vanderheide.nl
Gerard Drost	g.drost@vanderheide.nl
Marcel Struis	marcel.struis@kiwa.nl
Paul Buijtelaar	paul.buijtelaar@ingenieursbureau.nl
Pieter Tienstra	ptienstra@ecorinspections.nl
Roel Los	roel.los@kiwa.nl
Frans Spiering	f.spiering@vanderheide.nl