

VERSLAG overleg inspectie-instellingen tanks - SIKB

Datum : 27 maart 2015
Plaats : SIKB, Gouda

Aanwezig :

Jacco vd Sande / Vd Velde Protection
 Walter de Koning / SIKB
 Gerard Drost / Vd Heide Inspecties
 Roel Los / KIWA
 Bart van Dongen/ Ingenieursbureau Klink
 Marcel Struis / KIWA
 Vincent Terpstra / ECO Inspections
 Leo van Kuijl / Vd Heide Inspecties

Afwezig :

Frank Spiering / Vd Velde Protection
 Floris Klink / Ingenieursbureau Klink
 Pieter Tienstra / ECO Inspections

| | | | | |
|---------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------|
| | 1. Verslag / actielijst 31 oktober 2014 | | | |
| WdK | <ul style="list-style-type: none"> Redactioneel: enkele wijzigingen → verwerkt in nieuwe versie van het verslag Actielijst: beeldmateriaal in AS 6800 <ul style="list-style-type: none"> RvA heeft geen opmerkingen bij het alsnog verwerken van beeldmateriaal (mits men de uiteindelijke versie wel toegezonden krijgt) Er zijn nu al wat foto's en schema's opgenomen, maar behoefte aan extra materiaal is er nog steeds Opmerking bij 1 bijschrijft in 6811. Om misverstanden te vermijden spreken we af de uiteindelijke versie steeds per mail vooraf rond te laten gaan voor commentaar Actielijst: ringonderzoek AS 6800. Niet gestart, eerste stappen voor de AS 6700 worden nu gezet, voorlopig geen actie voor AS 6800 | | | |
| Allen | | | | |
| WdK | | | | |
| | 2. Themabijeenkomst inspecteurs 2015 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 3 juli 2015, Gouda. 9.00 – 12.00 uur (+ lunch tot 13.00 uur) Onderwerpen / voorlopig programma: | | | |
| | Opening etc. | Walter de Koning | Toelichting | 5 min |
| LvK | Ultrasoon onderzoek bij tankkeuringen | Leo v Kuijl | Toelichting Vragen | 25 min |
| RL / VT | Fouten bij aarding en KB (het 'lezen' van de installatie) | Rol Los Vincent Terpstra | Nadruk op cases Vragen | 25 min |
| | Pauze | | | 20 min |
| LvK | Water sludge / biologische verontreinigingen (1) - hoe signaleren + wat is het (irt voorkomen corrosie) - stationaire situaties - Arbo | BioClear of Hamer? (Leo vraagt) | Toelichting Cases Vragen | 40 min |
| | Pauze | | | 15 min |
| | Water sludge / biologische verontreinigingen (2) | | | 40 min |
| | Lunch | | | |
| | | | | |



| | |
|-------------------------|---|
| | 3. Symposium De Bodembescherming Draait Door (DBDD) |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 28 mei Harderwijk. Ook over inspecties bij tanks (bijdrage Leo v Kuijl) |
| | 4. Regelgeving en andere documenten |
| WdK | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Wetgeving</u>: 'botsproeven' voor het nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) op 19 mei via Programmaraad bodembescherming. Pieter Tienstra en Marcel Struis nemen deel • <u>Vragen LTO</u> m.b.t. inspectieverplichtingen dieseltanks: wellicht veroorzaakt door tegenstrijdigheden in de tekst van PGS 30? Voorschrift 4.2.9 niet juist, de toelichting bij tabel 4.1 wel. Doorgeven aan PGS-organisatie en Kees Jonker • <u>PGS-en</u>. Voor de inspecties AS 6800 zijn van belang: 16, 19, 25, 28, 30, 31, 33, 34 en 35. PGS 31 is technisch klaar, maar discussies in relatie tot inbreng vanuit de veiligheidsregio's (brandweer) zijn nog niet afgerond. Daarom nog niet ingevoerd |
| | 5. Bespreken praktijkvragen |
| | 5.1 Wel / niet keuren manifold |
| WdK RL WdK | <ul style="list-style-type: none"> • 6811, par 3.3, 2^e bullit wordt aangepast (zal alleen luiden 'vulleidingen'). • Tevens tekening in bijlage toevoegen • Agenderen voor besluitvorming (Accreditatiecollege, RvA en Rbk) |
| | 5.2 Hechtproef leidingwerk |
| LvK LvK / BvD | <ul style="list-style-type: none"> • Projectmatig aanpakken • Rapporteur Leo v Kuijl. Begeleiding door overleg inspecteurs AS 6800 • Definitief projectplan + kostenbegroting maken. Voorstel aanvullen met gegevens uit de inspectiepraktijk • Bart heeft pijpstukken uit een werk in Gouda; bij de proef betrekken |
| | 5.3 Nauwkeurigheid stappenplaatje |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Geen reden tot aanpassen huidige grens nauwkeurigheid (0,01 mm) |
| | 5.4 Meten bij 2 vulbakken (tgv uitbreiding of 2 verschillende maatschappijen. op 1 locatie) |
| RL / VT | <ul style="list-style-type: none"> • Betrekken bij bespreken cases tijdens themabijeenkomst |
| | 5.5 Beoordeling kunststof leidingen (brief TSE) |
| WdK | <ul style="list-style-type: none"> • Brief beantwoorden. Elementen in de brief <ul style="list-style-type: none"> ○ Productcertificaat beïnvloedt de noodzaak tot en reikwijdte van een inspectie niet. Materiaaltest in de aangetroffen situatie is noodzakelijk. ○ Er is geen non-destructieve methode voor materiaalonderzoek beschikbaar (anders dan het vervangen van een compleet stuk leiding). |
| | 6. Rondvraag |
| Allen Allen | <ul style="list-style-type: none"> • Aardingsmetingen door ILT? Geen ervaringen. Allen op de hoogte houden • Soepeler of anders omgaan met inspectie-eisen dan is afgesproken? Het besproken voorbeeld (iets in de rapportage beoordelen wat in praktijk niet is gedaan) wijst een ieder af; mogelijk fout op de werkvloer? Als een dergelijke situatie voorkomt, dan melden bij het management van de betrokken inspectie-instelling (en zo nodig bespreken in II-overleg) |
| | 7. Volgende vergadering |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 9 oktober om 13.00 uur |